

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: **Unidade Básica de Saúde Porte 1 -
Área Construída: 389,78m²**

Região: **MG**

Data Base: **julho-25**

BDI Geral (%): **18,92%**

BDI Equipamentos (%): **11,40%**

Área construída (m²): **389,78**

Macroetapa	Valor (R\$)	Percentual (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			FÍSICO (%)	FINANCEIRO (R\$)	FÍSICO (%)	FINANCEIRO (R\$)	FÍSICO (%)	FINANCEIRO (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 162.129,04	7,5716%	50,00%	R\$ 81.064,52	50,00%	R\$ 81.064,52	0,00%	R\$ -
FUNDAÇÃO	R\$ 211.802,73	9,8915%	34,00%	R\$ 72.012,93	33,00%	R\$ 69.894,90	33,00%	R\$ 69.894,90
ESTRUTURA	R\$ 374.274,35	17,4791%	0,00%	R\$ -	34,00%	R\$ 127.253,28	33,00%	R\$ 123.510,54
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 183.461,78	8,5679%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 45.865,45
COBERTURA	R\$ 82.654,24	3,8601%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.832,15	0,6460%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
ESQUADRIAS	R\$ 197.561,34	9,2264%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 72.166,75	3,3703%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 102.356,65	4,7802%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 17.903,88	0,8361%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 30.392,10	1,4193%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
PINTURA	R\$ 78.552,49	3,6685%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
MARMORARIA	R\$ 10.775,99	0,5033%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 63.067,16	2,9453%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 162.826,06	7,6042%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 225.824,04	10,5463%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
CLIMATIZAÇÃO	R\$ 115.261,39	5,3828%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
DADOS E VOZ	R\$ 8.779,74	0,4100%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
GASES MEDICINAIS	R\$ 15.844,30	0,7399%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
URBANIZAÇÃO	R\$ 5.306,94	0,2478%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.497,63	0,3034%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL SIMPLES	R\$ 2141.270,75	100,00%	7,15%	R\$ 153.077,45	12,99%	R\$ 278.212,70	11,17%	R\$ 239.270,88
TOTAL ACUMULADO			7,15%	R\$ 153.077,45	20,14%	R\$ 431.290,15	31,32%	R\$ 670.561,03

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: **Unidade Básica de Saúde Porte 1 -
Área Construída: 389,78m²**

Região: **MG**

Data Base: **julho-25**

BDI Geral (%): **18,92%**

BDI Equipamentos (%): **11,40%**

Área construída (m²): **389,78**

Macroetapa	Valor (R\$)	Percentual (%)	MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
			FÍSICO (%)	FINANCEIRO (R\$)	FÍSICO (%)	FINANCEIRO (R\$)	FÍSICO (%)	FINANCEIRO (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 162.129,04	7,5716%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
FUNDAÇÃO	R\$ 211.802,73	9,8915%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
ESTRUTURA	R\$ 374.274,35	17,4791%	33,00%	R\$ 123.510,54	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 183.461,78	8,5679%	25,00%	R\$ 45.865,45	25,00%	R\$ 45.865,45	25,00%	R\$ 45.865,45
COBERTURA	R\$ 82.654,24	3,8601%	34,00%	R\$ 28.102,44	33,00%	R\$ 27.275,90	33,00%	R\$ 27.275,90
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.832,15	0,6460%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 2.766,43
ESQUADRIAS	R\$ 197.561,34	9,2264%	0,00%	R\$ -	34,00%	R\$ 67.170,86	33,00%	R\$ 65.195,24
REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 72.166,75	3,3703%	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 14.433,35	20,00%	R\$ 14.433,35
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 102.356,65	4,7802%	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 20.471,33	20,00%	R\$ 20.471,33
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 17.903,88	0,8361%	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 3.580,78	20,00%	R\$ 3.580,78
REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 30.392,10	1,4193%	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 6.078,42	20,00%	R\$ 6.078,42
PINTURA	R\$ 78.552,49	3,6685%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
MARMORARIA	R\$ 10.775,99	0,5033%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 2.155,20
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 63.067,16	2,9453%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 12.613,43
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 162.826,06	7,6042%	17,00%	R\$ 27.680,43	17,00%	R\$ 27.680,43	17,00%	R\$ 27.680,43
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 225.824,04	10,5463%	17,00%	R\$ 38.390,09	17,00%	R\$ 38.390,09	17,00%	R\$ 38.390,09
CLIMATIZAÇÃO	R\$ 115.261,39	5,3828%	17,00%	R\$ 19.594,44	17,00%	R\$ 19.594,44	17,00%	R\$ 19.594,44
DADOS E VOZ	R\$ 8.779,74	0,4100%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 1.755,95
GASES MEDICINAIS	R\$ 15.844,30	0,7399%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 3.168,86
URBANIZAÇÃO	R\$ 5.306,94	0,2478%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.497,63	0,3034%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL SIMPLES	R\$ 2141.270,75	100,00%	13,22%	R\$ 283.143,38	12,63%	R\$ 270.541,03	13,59%	R\$ 291.025,28
TOTAL ACUMULADO			44,54%	R\$ 953.704,40	57,17%	R\$ 1224.245,43	70,77%	R\$ 1515.270,72

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: **Unidade Básica de Saúde Porte 1 -
Área Construída: 389,78m²**

Região: **MG**

Data Base: **julho-25**

BDI Geral (%): **18,92%**

BDI Equipamentos (%): **11,40%**

Área construída (m²): **389,78**

Macroetapa	Valor (R\$)	Percentual (%)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9	
			FÍSICO (%)	FINANCEIRO (R\$)	FÍSICO (%)	FINANCEIRO (R\$)	FÍSICO (%)	FINANCEIRO (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 162.129,04	7,5716%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
FUNDAÇÃO	R\$ 211.802,73	9,8915%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
ESTRUTURA	R\$ 374.274,35	17,4791%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 183.461,78	8,5679%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
COBERTURA	R\$ 82.654,24	3,8601%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.832,15	0,6460%	20,00%	R\$ 2.766,43	20,00%	R\$ 2.766,43	20,00%	R\$ 2.766,43
ESQUADRIAS	R\$ 197.561,34	9,2264%	33,00%	R\$ 65.195,24	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 72.166,75	3,3703%	20,00%	R\$ 14.433,35	20,00%	R\$ 14.433,35	20,00%	R\$ 14.433,35
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 102.356,65	4,7802%	20,00%	R\$ 20.471,33	20,00%	R\$ 20.471,33	20,00%	R\$ 20.471,33
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 17.903,88	0,8361%	20,00%	R\$ 3.580,78	20,00%	R\$ 3.580,78	20,00%	R\$ 3.580,78
REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 30.392,10	1,4193%	20,00%	R\$ 6.078,42	20,00%	R\$ 6.078,42	20,00%	R\$ 6.078,42
PINTURA	R\$ 78.552,49	3,6685%	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 19.638,12	25,00%	R\$ 19.638,12
MARMORARIA	R\$ 10.775,99	0,5033%	20,00%	R\$ 2.155,20	20,00%	R\$ 2.155,20	20,00%	R\$ 2.155,20
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 63.067,16	2,9453%	20,00%	R\$ 12.613,43	20,00%	R\$ 12.613,43	20,00%	R\$ 12.613,43
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 162.826,06	7,6042%	17,00%	R\$ 27.680,43	17,00%	R\$ 27.680,43	15,00%	R\$ 24.423,91
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 225.824,04	10,5463%	17,00%	R\$ 38.390,09	17,00%	R\$ 38.390,09	15,00%	R\$ 33.873,61
CLIMATIZAÇÃO	R\$ 115.261,39	5,3828%	17,00%	R\$ 19.594,44	17,00%	R\$ 19.594,44	15,00%	R\$ 17.289,21
DADOS E VOZ	R\$ 8.779,74	0,4100%	20,00%	R\$ 1.755,95	20,00%	R\$ 1.755,95	20,00%	R\$ 1.755,95
GASES MEDICINAIS	R\$ 15.844,30	0,7399%	20,00%	R\$ 3.168,86	20,00%	R\$ 3.168,86	20,00%	R\$ 3.168,86
URBANIZAÇÃO	R\$ 5.306,94	0,2478%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 1.326,74
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.497,63	0,3034%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL SIMPLES	R\$ 2141.270,75	100,00%	10,18%	R\$ 217.883,94	8,05%	R\$ 172.326,82	7,64%	R\$ 163.575,33
TOTAL ACUMULADO			80,94%	R\$ 1733.154,66	88,99%	R\$ 1905.481,48	96,63%	R\$ 2069.056,80

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: **Unidade Básica de Saúde Porte 1 -
Área Construída: 389,78m²**

Região: **MG**

Data Base: **julho-25**

BDI Geral (%): **18,92%**

BDI Equipamentos (%): **11,40%**

Área construída (m²): **389,78**

Macroetapa	Valor (R\$)	Percentual (%)	MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
			FÍSICO (%)	FINANCEIRO (R\$)	FÍSICO (%)	FINANCEIRO (R\$)	FÍSICO (%)	FINANCEIRO (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 162.129,04	7,5716%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
FUNDAÇÃO	R\$ 211.802,73	9,8915%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
ESTRUTURA	R\$ 374.274,35	17,4791%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 183.461,78	8,5679%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
COBERTURA	R\$ 82.654,24	3,8601%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.832,15	0,6460%	20,00%	R\$ 2.766,43	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
ESQUADRIAS	R\$ 197.561,34	9,2264%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 72.166,75	3,3703%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 102.356,65	4,7802%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 17.903,88	0,8361%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 30.392,10	1,4193%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
PINTURA	R\$ 78.552,49	3,6685%	25,00%	R\$ 19.638,12	25,00%	R\$ 19.638,12	0,00%	R\$ -
MARMORARIA	R\$ 10.775,99	0,5033%	20,00%	R\$ 2.155,20	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 63.067,16	2,9453%	20,00%	R\$ 12.613,43	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 162.826,06	7,6042%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 225.824,04	10,5463%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
CLIMATIZAÇÃO	R\$ 115.261,39	5,3828%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
DADOS E VOZ	R\$ 8.779,74	0,4100%	20,00%	R\$ 1.755,95	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
GASES MEDICINAIS	R\$ 15.844,30	0,7399%	20,00%	R\$ 3.168,86	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
URBANIZAÇÃO	R\$ 5.306,94	0,2478%	25,00%	R\$ 1.326,74	25,00%	R\$ 1.326,74	25,00%	R\$ 1.326,74
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.497,63	0,3034%	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 3.248,82	50,00%	R\$ 3.248,82
TOTAL SIMPLES	R\$ 2141.270,75	100,00%	2,03%	R\$ 43.424,73	1,13%	R\$ 24.213,67	0,21%	R\$ 4.575,55
TOTAL ACUMULADO			98,66%	R\$ 2112.481,53	99,79%	R\$ 2136.695,20	100,00%	R\$ 2141.270,75

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: **Unidade Básica de Saúde Porte 1 -
Área Construída: 389,78m²**

Região: **MG**

Data Base: **julho-25**

BDI Geral (%): **18,92%**

BDI Equipamentos (%): **11,40%**

Área construída (m²): **389,78**

Macroetapa	Valor (R\$)	Percentual (%)	Total alocado (R\$)	
			FÍSICO (%)	FINANCEIRO (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 162.129,04	7,5716%	100%	R\$ 162.129,04
FUNDAÇÃO	R\$ 211.802,73	9,8915%	100%	R\$ 211.802,73
ESTRUTURA	R\$ 374.274,35	17,4791%	100%	R\$ 374.274,35
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 183.461,78	8,5679%	100%	R\$ 183.461,78
COBERTURA	R\$ 82.654,24	3,8601%	100%	R\$ 82.654,24
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.832,15	0,6460%	100%	R\$ 13.832,15
ESQUADRIAS	R\$ 197.561,34	9,2264%	100%	R\$ 197.561,34
REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 72.166,75	3,3703%	100%	R\$ 72.166,75
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 102.356,65	4,7802%	100%	R\$ 102.356,65
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 17.903,88	0,8361%	100%	R\$ 17.903,88
REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 30.392,10	1,4193%	100%	R\$ 30.392,10
PINTURA	R\$ 78.552,49	3,6685%	100%	R\$ 78.552,49
MARMORARIA	R\$ 10.775,99	0,5033%	100%	R\$ 10.775,99
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 63.067,16	2,9453%	100%	R\$ 63.067,16
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 162.826,06	7,6042%	100%	R\$ 162.826,06
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 225.824,04	10,5463%	100%	R\$ 225.824,04
CLIMATIZAÇÃO	R\$ 115.261,39	5,3828%	100%	R\$ 115.261,39
DADOS E VOZ	R\$ 8.779,74	0,4100%	100%	R\$ 8.779,74
GASES MEDICINAIS	R\$ 15.844,30	0,7399%	100%	R\$ 15.844,30
URBANIZAÇÃO	R\$ 5.306,94	0,2478%	100%	R\$ 5.306,94
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.497,63	0,3034%	100%	R\$ 6.497,63
TOTAL SIMPLES	R\$ 2141.270,75	100,00%		R\$ 2141.270,75
TOTAL ACUMULADO				