

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO-ANEXO VI

	OBRA:	Centro de Especialidades em Saúde (1ª etapa)	DATA :	02/05/2024	BDI :	26,71%
	DESCRIÇÃO:	Predio Saude	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Av. José Maria dos Santos, 299, Centro, Coimbra	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Coimbra	SETOP	2024/01 - Leste COM	81,79%	45,83%
			SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	R\$ 4.337,70	100,00 %				100,00 %
			R\$ 4.337,70				R\$ 4.337,70
2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	R\$ 220.846,46	40,00 %	60,00 %			100,00 %
			R\$ 88.338,58	R\$ 132.507,88			R\$ 220.846,46
3	PISOS	R\$ 43.616,22			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					R\$ 21.808,11	R\$ 21.808,11	R\$ 43.616,22
4	ALVENARIAS E ACABAMENTO	R\$ 108.402,04		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				R\$ 54.201,02	R\$ 54.201,02		R\$ 108.402,04
5	PINTURA	R\$ 24.033,91				100,00 %	100,00 %
						R\$ 24.033,91	R\$ 24.033,91
6	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	R\$ 19.981,81		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				R\$ 9.990,91	R\$ 9.990,90		R\$ 19.981,81
7	ESQUADRIAS	R\$ 81.084,38			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					R\$ 40.542,19	R\$ 40.542,19	R\$ 81.084,38
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E CFTV	R\$ 18.114,62		30,00 %	70,00 %		100,00 %
				R\$ 5.434,39	R\$ 12.680,23		R\$ 18.114,62
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 1.121,60				100,00 %	100,00 %
						R\$ 1.121,60	R\$ 1.121,60
10	LETREIRO	R\$ 7.510,99				100,00 %	100,00 %
						R\$ 7.510,99	R\$ 7.510,99
R\$ 529.049,73			R\$ 92.676,28	R\$ 202.134,20	R\$ 139.222,45	R\$ 95.016,80	R\$ 529.049,73
			R\$ 92.676,28	R\$ 294.810,48	R\$ 434.032,93	R\$ 529.049,73	